

 TEHMA	Zapisnik vježbe pripravnosti i reagiranja	Oznaka zapisa: ZAP-VJ-01 (obrazac FRM-IMS-19) Stranica: 1/2
		Izdanje / datum 1.0 / 22.09.2026.

ZAPISNIK VJEŽBE PRIPRAVNOSTI I REAGIRANJA

Oznaka zapisa: ZAP-VJ-01 (izrađen na obrascu FRM-IMS-19, v1.0)

Verzija: 1.0

Vlasnik dokumenta: MR / HSE

Status: Zapis. Datum provedbe vježbe 14.09.2026., zapisnik sastavljen 22.09.2026.

Rok čuvanja: 10 godina

Odobrio: Direktor

Povezani dokumenti: PROC-IMS-09 (Pripravnost i odgovor u izvanrednim situacijama), PLAN-IIZS-03, FRM-IMS-01 (Lista prisutnosti), FRM-IMS-03 (Prijava nesukladnosti)

Zahtjev norme: ISO 14001:2015, t. 8.2 (Pripravnost i reagiranje na izvanredne situacije)

Datum izdavanja:	22.09.2026.
------------------	-------------

1 OSNOVNI PODACI

Lokacija vježbe:	Gradilište rekonstrukcije dječjeg vrtića Pčelica, Zadar
Datum vježbe:	14.09.2026.
Vrijeme početka / završetka:	09:30 - 10:15
Vrsta scenarija:	IIZS-03 Izlijevanje goriva pri tankiranju stroja (okolišni scenarij)
Voditelj vježbe:	Krešimir Peša, dipl. ing., HSE referent
Broj sudionika (prema FRM-IMS-01):	4 (prema listi prisutnosti FRM-IMS-01, prilog 1)
Najavljena ili nenajavljena vježba:	nenajavljena
Uključene vanjske službe (DA/NE, koje):	NE - vježba je provedena internim snagama

2 SCENARIJ VJEŽBE

Kratak opis pretpostavljenog događaja, mjesta nastanka i očekivanog odgovora.

Opis scenarija:
Pri tankiranju mini bagera iz prijenosne posude na asfaltiranom dijelu gradilišta dolazi do istjecanja dizelskog goriva. Gradilište je ograđeno i smješteno u stambenom okruženju, s asfaltiranim prilazom i slivnicima oborinske odvodnje uz rub prilaza te zelenom površinom budućeg igrališta uz objekt. Provjerava se brzina uočavanja i dojava, zaustavljanje pretakanja, ograđivanje mjesta, prekrivanje najbližeg slivnika, primjena apsorbenata, sprječavanje otjecanja u oborinsku odvodnju i u tlo zelene površine, te zbrinjavanje onečišćenog materijala kao opasnog otpada. Vježba je provedena prema PROC-IMS-09 i PLAN-IIZS, scenarij IIZS-03. Zbog blizine stambenih zgrada i korisnika susjednih objekata provjerena je i zatvorenost gradilišta tijekom intervencije.

3 TIJEK VJEŽBE

Vrijeme	Aktivnost	Napomena
09:30	Uočavanje istjecanja i dojava voditelju gradilišta	Uočio radnik pri tankiranju
09:32	Zaustavljanje pretakanja i isključivanje stroja	Izvršeno bez zastoja
09:35	Ograđivanje mjesta i provjera da je gradilište zatvoreno za pristup	Postavljena tri čunja i traka

 TEHMA	Zapisnik vježbe pripravnosti i reagiranja	Oznaka zapisa: ZAP-VJ-01 (obrazac FRM-IMS-19) Stranica: 1/2
		Izdanje / datum 1.0 / 22.09.2026.

09:40	Dolazak HSE referenta i procjena opsega	Procjena opsega i odluka o načinu sanacije
09:48	Prekrivanje slivnika i postavljanje apsorbenata oko mjesta istjecanja	Prekrivač za slivnik pronađen u drugom kontejneru
10:05	Prikupljanje onečišćenog materijala u označenu posudu	Onečišćeni materijal zbrinut kao opasni otpad i evidentiran u očevidniku otpada

4 MJERILA USPJEŠNOSTI

Mjerilo	Ciljna vrijednost	Ostvareno	Ocjena
Vrijeme od uočavanja do dojave	do 2 minute	2 minute	zadovoljava
Vrijeme do zaustavljanja izvora istjecanja	do 5 minuta	2 minute	zadovoljava
Potpunost evidencije sudionika	100 % sudionika	4 od 4	zadovoljava
Dostupnost i ispravnost opreme	sva oprema na predviđenom mjestu na gradilištu	apsorbenti na mjestu, prekrivač za slivnik u drugom kontejneru i neoznačen	djelomično
Poznavanje uloga i zadataka	svi sudionici znaju svoju ulogu	dvoje od četiri sudionika nije znalo gdje je oprema na ovom gradilištu	djelomično
Sprječavanje utjecaja na okoliš	bez ulaska goriva u oborinsku odvodnju i bez upijanja u tlo zelene površine	bez ulaska u slivnik i bez onečišćenja zelene površine	zadovoljava

5 UOČENA ODSUPANJA

Br.	Opis odstupanja	Ozbiljnost	Prijavljeno u FRM-IMS-03 (DA/NE)
1	Prekrivač za slivnik i barijere za zadržavanje nisu bili na predviđenom mjestu ni označeni, nego u drugom kontejneru, što je odgodilo prekrivanje slivnika.	srednja	DA - prijava nesukladnosti ispunjava se uz ovaj zapisnik
2	Dvoje radnika nije bilo upoznato s mjestom opreme za intervenciju na ovom gradilištu.	niska	NE - riješeno uputom na licu mjesta
3	Ostala odstupanja nisu utvrđena.	-	-

Za svako odstupanje koje predstavlja nesukladnost ispunjava se FRM-IMS-03.

6 OCJENA USPJEŠNOSTI VJEŽBE

Ocjena (označiti): uspješna ☒ uspješna s primjedbama neuspješna
Obrazloženje ocjene: Dojava i zaustavljanje izvora istjecanja provedeni su unutar ciljnih vrijednosti i nije došlo do otjecanja prema oborinskom kanalu, čime je osnovni cilj vježbe



ostvaren. Primjedbe se odnose na dostupnost i označenost opreme za zadržavanje te na upoznatost novozaposlenih radnika, za što su utvrđene korektivne radnje.

7 POBOLJŠANJA I KOREKTIVNE RADNJE

Radnja	Odgovorna osoba	Rok	Status
Na svakom gradilištu odrediti i označiti jedno mjesto za opremu za intervenciju (apsorbenti, prekrivač za slivnik, barijere) i unijeti ga u lokacijski dodatak plana pripravnosti (PLAN-IIJS-L).	HSE referent	31.10.2026.	otvoreno
Lokaciju i način uporabe opreme za intervenciju uvrstiti u uvodni razgovor pri dolasku radnika na novo gradilište.	MR i HSE referent	31.10.2026.	otvoreno
Uvesti tromjesečnu provjeru kompletnosti opreme za intervenciju na aktivnim gradilištima.	Voditelji gradilišta	31.12.2026.	otvoreno

Radnje se prenose u PROG-PB (Program poboljšanja IMS-a) i prate do zatvaranja.


8 ULAZ U UPRAVINU OCJENU

Ovaj zapisnik obavezan je ulazni podatak upravine ocjene prema PROC-M1 i t. 9.3.2 normi ISO 9001 i ISO 14001. Datum upravine ocjene na kojoj je razmatran: 14.09.2026. (ZAP-UO-2026-01)

9 PRILOZI

1. Lista prisutnosti (FRM-IMS-01)
2. Fotodokumentacija, ako postoji
3. Prijave nesukladnosti (FRM-IMS-03), ako su nastale

10 POTPISI

Voditelj vježbe:	Krešimir Peša, dipl. ing.	Datum: 	22.09.2026.
Predstavnik uprave (MR):	Rinalda Kalmeta	Datum: 	22.09.2026.
Direktor:	Ivan Mažer	Datum: 	22.09.2026.

